

PROTOKÓŁ NR 5

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Pruszcz Gdański w dniu 03.06.2020 r., 17.06.2020 r. i 24.06.2020 r.

Komisja na posiedzeniu w dniach 03, 17 i 24. 06 2020 r. obradowała w następującej sprawie:

kontrola przeprowadzonej inwestycji gminnej na podstawie umowy nr ZP/272-41/2019 z dnia 03.09.2019 r. – dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkowie z terminem realizacji 50 dni od podpisania umowy (omówienie poszczególnych etapów realizacji inwestycji począwszy od ogłoszenia przetargu nieograniczonego do zakończenia inwestycji).

Wyjaśnień udzielili:

- Adriana Pałaszewska – pracownik Referatu Inwestycji i Remontów U.G. Pruszcz Gdański,
- Justyna Zalewska – pracownik Referaty Zamówień Publicznych U.G. Pruszcz Gdański,
- Daniel Kulkowski – Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
- Mariola Szykuła-Gryc – pracownik Referatu Finansowego U.G. Pruszcz Gdański.

Pracownicy, chronologicznie omówili przebieg realizacji inwestycji począwszy od procedur przetargowych, problemów z realizacją zamówienia w ramach pierwszego postępowania przetargowego do zakończenia inwestycji przez kolejnego Wykonawcę wyłonionego w drugim postępowaniu z wolnej ręki.

Pani Justyna Zalewska omówiła pierwsze postępowanie przetargowe, które przebiegało w następujący sposób:

- 04.06.2019 r. wszczęto przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli w ramach wyposażenia budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkowie. Ogłoszenie nr 554920-N-2019 z dnia 04.06.2019 r. na podstawie SIWZ na kwotę 600.000.00 zł brutto.
- 25.06.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert jakie wpłynęły na zamieszczone ogłoszenie przetargowe.

Wpłynęły dwie oferty:

- na kwotę 599 782,66 zł brutto – firma Tronus Polska Sp. z o.o. ,ul. Ordona 2A , 01-237 Warszawa, Konrad Warda,

- na kwotę 610 741,25 zł brutto – firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. ul. Słupska 4/8, 502-309 Warszawa, Marek Piechotka ,

Komisja przetargowa kierując się kryterium ceny oraz okresu rękojmi wyłoniła tańszego oferenta: firmę Tronus Polska Sp. z o.o.

Obie z firm wystąpiły o wzajemne udostępnienie złożonych ofert celem ich weryfikacji, pod kątem zgodności z założeniami przetargowymi. Gmina Pruszcz Gdański przekazała wymagane dokumenty obu firmom.

Firma Tronus Polska Sp. z o.o. została wezwana przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) dokumentów zgodnie z założeniem SWIZ w terminie do 09.07.2019 r. Stosowną dokumentację firma przesłała w terminie do 05.07.2019 r. Jednocześnie firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. wystąpiła o przesłanie uzupełnionych dokumentów do weryfikacji.

Firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. przekazała zastrzeżenia dotyczące dokumentów przetargowych złożonych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o. Wniosła też zastrzeżenie co do oświadczenia firmy Tronus Polska Sp. z o.o., że jest producentem oferowanych mebli, twierdząc, że nie jest ona producentem wszystkich oferowanych mebli.

W dniu 15.07.2019 r. Gmina Pruszcz Gdański wezwała firmę Tronus Polska Sp. z o.o. do złożenie wyjaśnień. W odpowiedzi Oferent podtrzymał stanowisko i złożoną informację mówiącą o tym, że jest producentem zaproponowanych w przetargu artykułów. Dodatkowo przedłożył karty katalogowe produkowanych mebli.

W dniu 24.07.2019 r. ogłoszono wynik postępowania. Firma Tronus Polska Sp. z o.o. uzyskała 100 punktów, a firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. - 99 punktów. Wyłoniony Oferent został pisemnie zaproszony do podpisania umowy na dzień 30.07.2019 r. oraz poinformowany o konieczności wpłacenia należytego zabezpieczenia.

W tym samym czasie (24.07.2019 r.) firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. przesłała do Zamawiającego pisemną informację o złożeniu odwołania w sprawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informacja o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej została przesłana do Zamawiającego w formie mailowej o niepełnej treści (w wersji edytowalnej bez oryginalnych podpisów) w dniu 29.07.2019 r.

W ślad za tym, 30.07.2019 r. firma Tronus Polska Sp. z o.o. otrzymała informację od Zamawiającego o wstrzymaniu podpisania umowy, w związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej do czasu rozstrzygnięcia tego odwołania.

W dniu 31.07.2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wystąpiła do Gminy Pruszcz Gdański z wnioskiem o przesłanie następujących informacji: wartość zamówienia, termin i sposób w jaki Zamawiający został poinformowany o wniesieniu odwołania przez firmę Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. oraz o terminie i sposobie w jaki Zamawiający poinformował firmę Tronus Polska Sp. z o.o. o złożeniu odwołania do KIO. Zamawiający niezwłocznie przesłał przedmiotowe wyjaśnienia.

W dniu 08.08.2019 r. KIO przesłała drogą elektroniczną do Zamawiającego treść Postanowienia, z którego wynikało, że firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. nie uzupełniła braków wskazanych przez KIO niezbędnych do rozpatrzenia złożonego odwołania. Informacja ta uprawniała Zamawiającego do podpisania umowy z wyłonionym w przetargu Oferentem - firmą Tronus Polska Sp. z o.o.

W dniu 03.09.2019 r. została podpisana umowa wraz z umieszczeniem informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na tym etapie zakończono czynności przetargowe i przystąpiono do realizacji przedmiotu podpisanej umowy.

Na kolejnym etapie kontroli, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, pani Adriana Pałaszewska oraz Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański pan Daniel Kulkowski, omówili przebieg realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do akceptacji, rozwiązania, które odbiegały od tych wynikających z założeń przetargowych, określonych w SIWZ. Korespondencja mailowa między Zamawiającym a Wykonawcą została dołączona do badanych dokumentów. Z treści dokumentów wynika, że Wykonawca wielokrotnie podejmował próby „wynegocjowania” odstąpienia od założeń jakie wynikały z zamówienia. Proponowane produkty nie pokrywały się z meblami, które Wykonawca wskazał w karcie katalogowej i oświadczał, że jest ich producentem. Zaproponował produkty innej firmy. Negocjacje proponowanych przez Zamawiającego trwały stosunkowo długo. W dniu 01.10.2019 r. do Wykonawcy wysłano ostateczne stanowisko dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o SWIZ, ze wskazaniem kolorystyki.

W dniu 02.10.2019 r. Wykonawca poinformował, że dostawa mebli nastąpi w terminie 7-11.10.2019 r. Zamawiający potwierdził przekazanie dostępu do budynku Urzędu Gminy na czas dostawy i montażu mebli oraz przypomniał o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych certyfikatów, atestów, instrukcje obsługi itp.

W dniu 03.10.2019 r. Wykonawca wystąpił z zapytaniem o jakie dokumenty prosi Zamawiający. Treść korespondencji oraz działania Zamawiającego zaczęły budzić wątpliwości wśród pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Telefonicznie dokonano weryfikacji informacji na temat zrealizowanych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o. zamówień na podstawie dołączonych referencji. Otrzymane opinie były pozytywne i potwierdzały doświadczenie w wykonawstwie i dostawie mebli.

W dniu 11.10.2019 r. protokolarnie przekazano obiekt na czas dostawy i montażu mebli.

W dniu 22.10.2019 r. Zamawiający przesłał informację o gotowości do odbioru na dzień 24 października 2019 roku, wskazał Pełnomocnika jaki w imieniu firmy Tronus, będzie brał udział w czynnościach odbiorowych oraz dołączył dokumenty niezbędne do dokonania odbioru.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański, w dniu 03.09.2019 r., została powołana Komisja ds. odbioru końcowego przedmiotu umowy nr ZP/272-41/2019, w składzie: Adrianna Pałaszewska – Zastępca Kierownika Referatu

Inwestycji i Remontów, Marta Nowicka – Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego, Marta Kozakiewicza - pracownik Referatu Inwestycji i Remontów.

W dniu 24.10.2019 r., od wczesnych godzin porannych przystąpiono do czynności odbiorowych, z których sporządzono protokół (na kilkadziesiąt stron), zawierający liczne usterki oraz braki w przedmiocie zamówienia (kopię dokumentu dołączono do niniejszego protokołu – Załącznik nr 1).

W korespondencji z dnia 25.10.2019 r. Wykonawca przedstawił stanowisko, że zgłoszone uwagi nie mają wpływu na użytkowanie dostarczonych mebli, a stanowią jedynie usterki do usunięcia w ramach gwarancji.

Po czynnościach poodbiorowych Wykonawca dopuścił się kilkakrotnie samowolnego wywożenia elementów mebli z budynku, nie informując o tych działaniach Zamawiającego. W związku z powyższym w dniu 31.10.2019 r. Gmina Pruszcz Gdański oficjalnym pismem wystąpiła do Wykonawcy o przekazanie (oddanie) karty dostępu do obiektu.

W dniu 02.11.2019 r. (sobota) Wykonawca poinformował drogą mailową, że uzupełnił braki i jest gotowy do czynności odbiorowych (po usterkowych), proponując następujące terminy: 03.11. (niedziela) lub 04.11. (poniedziałek) lub 07, 12, 14.11.2019 r. Z uwagi na złożoność czynności odbiorowych ustalono, że odbędą się one w trzech dniach 7, 12, 14.11.2019 r. Termin został zaakceptowany przez Wykonawcę.

W dniu 05.11.2019 r. Wykonawca przesłał informację, że z uwagi na brak możliwości usunięcia wad wskazanych w protokole (z dnia 24.10.2019 r.) prosi o przesunięcie terminu odbioru powołując się na korespondencję o niezgodności wbudowanego produktu.

Gmina podtrzymała stanowisko, że czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w dniu 07, 12, 14.11.2019 r. zgodnie z wcześniej zaproponowanymi i potwierdzonymi przez Wykonawcę terminami, wnosząc o przybycie Pełnomocnika firmy.

Odbiór przeprowadzono bez udziału Wykonawcy i sporządzono protokoły, w których po raz kolejny wykazano liczne wady i braki mebli objętych umową (kopię dokumentów dołączono do niniejszego protokołu – Załącznik nr 2). Przedstawiciel firmy Tronus Polska Sp. z o.o. nie przybył na odbiór, a jedynie wystosował pismo w dniu 13.11.2019 r., którego treść zaprzeczała przesłanej wcześniej korespondencji. Dotyczyła ona gotowości przystąpienia przez firmę do czynności odbiorowych ze wskazaniem terminów oraz pełnomocnika reprezentującego Firmę Tronus Polska Sp. z o.o. Były to nowe propozycje przedstawione Zamawiającemu. Ponadto w treści pisma w ostatniej sentencji Wykonawca zapytuje Zamawiającego o wskazanie upustu ceny zamówienia, z uwagi na niezgodność produktów z wymiarami (kopię dokumentu dołączono do niniejszego protokołu - Załącznik nr 3).

W dniu 20.11.2019 r. Firma Tronus Polska Sp. z o.o. skierowała do Zamawiającego kolejne pismo (nawiązując do korespondencji z 13.10.2019 r.) z prośbą o informację czy Zamawiający dokonał przeliczenia mebli, podtrzymując stanowisko, że firma dostarczyła je w komplecie. Stanowisko to było sprzeczne z podpisanym przez

Wykonawcę protokołem odbioru z dnia 24.10.2019 r., gdzie wskazano usterki oraz braki w ilości mebli.

Stanowisko Wykonawcy, jego dotychczasowa współpraca oraz treści kierowanych korespondencji budziły liczne wątpliwości w zakresie jego solidności oraz prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy. Z uwagi na powyższe Zamawiający podjął decyzję o powołaniu niezależnego biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie meblarstwa.

W dniu 22.11.2019 r. Wykonawca został ponownie pisemnie poinformowany o przebiegu czynności odbiorowych, wykonanych w dniach 07, 12, 14.11.2019 r. wraz z przekazaniem protokołów. Z treści przedmiotowych protokołów wynikały kolejne braki i usterki, co wykluczało jednostronne dokonanie odbioru. W związku z powyższym Gmina Pruszcz Gdański poinformowała Zamawiającego, że obiektywna ocena zgodności dostarczonych mebli wymaga wiadomości specjalistycznych, dlatego Zamawiający powołał niezależnego biegłego rzeczoznawcę meblarskiego, w obecności którego dokona odbioru dostarczonych przez Zamawiającego mebli pod kątem ich jakości, zgodności z SWIZ oraz ofertą Wykonawcy. Czynności te zaplanowano na 23.11.2019 r. i zaproszono Wykonawcę do uczestnictwa w czynnościach odbiorowych w obecności biegłego rzeczoznawcy. Zaproszenie pozostało bez odpowiedzi a Wykonawca nie wziął udziału w kolejnym odbiorze. Po raz kolejny Wykonawca nie wykazał należytej sumienności podczas realizacji zamówienia.

W piśmie z dnia 26.11.2019 r. firma Tronus Polska Sp. z o.o. wyjaśniła, że przedstawiciel Wykonawcy nie stawił się na odbiór we wskazanych terminach, z uwagi na konieczność przeliczenia przez niego dostarczonych mebli w dniu następnym po pierwszych czynnościach odbiorowych tj. po dniu 24.10.2019 r. oraz że braki ilościowe w dostawie firma będzie wyjaśniała z dostawcą mebli. Na obecność rzeczoznawcy przy czynnościach odbiorowych firma określiła to jako działania „niepoważne”.

W odpowiedzi, pismem z dnia 29.11.2019 r., Zamawiający ponownie poinformował Wykonawcę, że podtrzymuje stanowisko o brakach ilościowych mebli oraz niespełnianiu wymogów przedstawionych w SIWZ.

W dniu 03.12.2019 r. Wykonawca poinformował, że w dniu 04.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego stawi się pracownik Wykonawcy w celu przeliczenia dostarczonych mebli, a w przypadku stwierdzenia braków skieruje pozew o ich przywłaszczenie. Pracownicy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z uwagi na fakt, że zadanie to było jednym z ważniejszych, pisemnie potwierdzili gotowość prosząc o wskazanie godziny przyjazdu pełnomocnika firmy Tronus Polska Sp. z o.o. W dniu 04.12.2019 r. pracownik Wykonawcy oświadczył, że przybył celem przeliczenia jedynie ilości krzesel z punktu 1-3 zamówienia. Po dokonaniu czynności ustalono, że ilość krzesel się zgadza. W rozmowie pracownik Wykonawcy przyznał, że brakujące meble „miękkie” zostały dostarczone do urzędu w dniu 19.11.2019r. t.j. w dniu montażu

zagłówków. Niestety o fakcie dostawy krzesel i montażu zagłówków Zamawiający nie został poinformowany.

Na skutek tego incydentu odebrano Wykonawcy klucz dostępu do budynku urzędu celem pełnej kontroli jego działań.

W dniu 13.12.2019 r. Gmina Pruszcz Gdański przesłała Wykonawcy opinię techniczną sporządzoną przez Pana Łukasza Bakowskiego, w zakresie potwierdzenia zgodności lub braku zgodności z wymaganiami, mebli dostarczonych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o., w związku z ogłoszonym przetargiem przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański o numerze 554920-N-2019 z dnia 04.06.2019 r. (kopię dokumentu dołączono do niniejszego protokołu – Załącznik nr 3). Treści dokumentu wskazuje na liczne wady dostarczonych mebli oraz odstępstwa od przedmiotu zamówienia w oparciu o SIWZ. Zamawiający na podstawie przesłanej opinii technicznej wskazał ostateczny termin usunięcia wad do dnia 24.12.2019 r., pod rygorem odstąpienia od zawartej umowy.

W dniu 20.12.2019 r. odpowiadając na w/w pismo, Wykonawca wniósł o przedłużenie terminu na zapoznanie się z obszerną opinią techniczną i możliwością ustosunkowania się do dostarczonej dokumentacji, do dnia 24.01.2020 r. oraz poinformował, że w dniu 23.12.2019 r., planuje odbiór z obiektu po jednej sztuce mebli, celem oddania ich do laboratorium. Na co Zamawiający odpowiedział, że wskazany termin nie jest terminem, w jakim Wykonawca ma się zapoznać z opinią, a jest to termin na usunięcie wad wskazanych w opracowaniu. Ponadto Zamawiający nie widzi potrzeby przekazania dostarczonych mebli do kolejnych badań ponieważ zostały one zbadane przez niezależnego biegłego w dziedzinie meblarstwa. Zwłoka jaka powstaje w wyniku dostarczonych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o. wadliwych mebli, uniemożliwiają uruchomienia obiektu oraz naraża Gminę Pruszcz Gdański na utrzymywanie dwóch placówek. Zamawiający wskazał nieprzekraczalny termin usunięcia wadliwej dostawy do dnia 10.01.2020 r.

W dniu 23.12.2019 r. Wykonawca odebrał z budynku administracyjnego do badania laboratoryjnego: po jednej sztuce krzesła gabinetowego, pracowniczego, obrotowego i 56 sztuk krzesel konferencyjnych.

W dniu 27.12.2019 r. Wykonawca wniósł ponownie o przedłużenie terminu odbioru do 24.01.2019 r. Gmina pismem z dnia 27.12.2019 r. udzieliła odpowiedzi, że podtrzymuje stanowisko w piśmie z dnia 20.12.2019 r. po raz kolejny podkreślając, że prowadzone przez Wykonawcę działania narażają Gminę Pruszcz Gdański na nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych (na utrzymanie dwóch obiektów). Nie wyrażano zgody na przedłużenie terminu usunięcia wad pod rygorem odstąpienia od umowy.

W dniu 8.01.2020 r. i 10.01.2020 r. Wykonawca po raz kolejny wniósł o przedłużenie terminu wskazując na okres międzyświąteczny, nadmierną dokładność w czynnościach odbiorowych ze strony Zamawiającego oraz braku czasu na zapoznanie się z obszerną opinią biegłego rzeczoznawcy. Zamawiający odpowiedział negatywnie na wniosek, podtrzymując wskazany termin odbioru na dzień 10.01.2020 r.

W dniu 10.01.2020 r. Zmawiający wysłał do firmy Tronus Polska Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem uzasadnienia (kopię dokumentu dołączono do niniejszego protokołu – Załącznik nr 4)

Z informacji otrzymanych od pani Mariola Szykuła-Gryc z Referatu Finansowego U.G. Pruszcz Gdański, z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiający naliczył kary umowne spółce Tronus Polska Sp. z o.o. w kwocie 179 934, 80 PLN. Do dnia prowadzonej kontroli spółka nie uregulowała wnioskowanych należności.

W dniu 13.01.2020 r. do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, zgłosił się upoważniony pracownik Firmy Tronus Polska Sp. z o.o. w celu usunięcia wad i ustalenia harmonogramu ich usuwania.

W dniu 28.01.2020 r. w związku z odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do odbioru mebli w budynku Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dostarczenia pisma z informacją, że w przypadku niedostosowania się do powyższego, Zamawiający zleci te czynności firmie zewnętrznej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca od 21.02.2020 r. przeprowadził czynności odbioru krzesel, foteli oraz mediaportów przeprowadzonych protokolarnie przy współudziale Zmawiającego oraz przez wskazanego przez Wykonawcę pracownika. Po tych czynnościach, Prezes firmy Tronus Polska Sp. z o.o. przeprowadził korespondencję, w której kwestionował stan techniczny przekazanych mebli mimo, że protokoły z odbioru nie wskazywały na użytkowanie oraz uszkodzenie foteli czy krzesel.

Po około dwóch miesiącach, Wykonawca pismem z dnia 14.03.2020 r. zakwestionował odstąpienie od umowy oraz naliczenie kar umownych przez Zamawiającego.

W dniu 23.04.2020 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do odbioru zielonych krzesel w ilości 80 sztuk oraz mediaportów. Komisja miała sposobność w czasie kontroli osobiście zobaczyć, że w/w krzesła nadal pozostają w nowym budynku Gminy.

Kolejne czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej dotyczyły zbadania zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostawę mebli do siedziby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Pracownik Referatu Zamówień Publicznych Pani Justyna Zalewska omówiła w/w zamówienie, które przebiegało w następujący sposób:

W dniu 07.02.2020 r. firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. poinformowała Gminę Pruszcz Gdański, że jest właścicielem części mebli jakie zostały dostarczone do nowego obiektu Gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie dokumentując to Umową jaką podpisała z firmą Tronus Polska Sp. z o.o., ujawniając się tym samym jako podwykonawca. Z analizy przedłożonych dokumentów wynikało, że meble które dostarczono i zamontowano do budynku administracyjnego w Juszkowie przy ul. Zakątek 1, są przedmiotem umowy zawartej między firmą Office Plus Gdańsk Sp. z o.o, a firmą Tronus Polska Sp. z o.o. Firma Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. niewątpliwie pozostawała właścicielem części mebli jakie znajdowały się w obiekcie.

W zaistniałej sytuacji, 13.02.2020 r. pani Adriana Pałaszewska zawnioskowała o przeprowadzenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki”, na dostawę mebli do nowej siedziby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, opierając się na opinii prawnej z dnia 12.02.2020 r. (kopię dokumentu dołączono do niniejszego protokołu – Załącznik

nr 6). Z treści opinii wynika, że zostały spełnione przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 3 P.Z.P. dopuszczające do przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Nie dopuszczając do zbędnej zwłoki, z zachowaniem wszystkich procedur w zakresie zamówienia w trybie z wolnej ręki, w dniu 13.02.2020 r. Zamawiający zaprosił przedstawiciela firmy Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. do negocjacji cenowych przesyłając wzór umowy oraz przedmiot zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 375 000,00 PLN (netto). W dniu 14, 17, 19.02.2020 r. powołana komisja z udziałem biegłego rzeczoznawcy, przeprowadziła spotkania z przedstawicielem firmy Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., w celu ustalenia kwoty zamówienia. W wyniku negocjacji z zaproszoną do rozmów Firmą ustalono kwotę realizacji zamówienia na 295 009,31 PLN (netto) i wskazano termin realizacji przedmiotu umowy na czas 10 dni od dnia jej podpisania.

W dniu 20.02.2020 r. podpisano umowę z Firmą Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. na dostawę mebli do nowego budynku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Juszkwie.

W dniu 21.02.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczono informację wraz z wszystkimi załącznikami przebiegu przeprowadzonego zamówienia z wolnej ręki na dostawę mebli do nowej siedziby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

W dniu 28.02.2020 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, który w obecności powołanej komisji przeprowadzono w dniu 03.03.2020 r. Po pozytywnym przeprowadzeniu odbioru zakończono realizację przedmiotu umowy na dostawę i zakup mebli w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonego z firmą Office Plus Gdańsk Sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pruszcz Gdański kontroli w zakresie dostawy i montażu mebli w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkwie, jednoznacznie wynika, że Wykonawca robót firma Tronus Polska Sp. z o.o. nie dotrzymała warunków umowy nr ZP/272-41/2019 z dnia 03.09.2019 r. i z niewyjaśnionych powodów uporczywie nie wywiązywała się z wynegocjowanych warunków umowy. W konsekwencji czego Zamawiający – Gmina Pruszcz Gdański, w dniu 13.01.2020 r. zasadnie, podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy. Analizując przedłożone dokumenty Komisja zauważyła, że powołani do realizacji przedmiotowego zamówienia pracownicy urzędu, należycie, z zaangażowaniem, w granicach przepisów i posiadanych kompetencji starali się wypracować płaszczyznę współpracy z firmą Tronus Polska Sp. z o.o. Niejednokrotnie idąc na duże ustępstwa starali się w prawidłowy i terminowy sposób wykonać realizowane zadanie.

Analizowana przez Członków Komisji korespondencja, protokoły odbioru oraz opinia techniczna niezależnego rzeczoznawcy meblowego wykazały, iż niepodejmowanie

przez Wykonawcę udziału w czynnościach odbiorowych wskazują na brak zainteresowania do doprowadzenia przedmiotu umowy zgodnie z SWIZ. Należy podkreślić, że poważne niezgodności rzeczywistego wykonania mebli uniemożliwiły użytkowanie nowego budynku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie.

Ujawnienie się firmy Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. jako podwykonawcy firmy Tronus Polska Sp. z o.o. pozwoliło Zamawiającemu na podjęcie czynności prawnych jakie doprowadziły do szybkiej finalizacji części przedmiotu zamówienia, a tym samym rozpoczęcie użytkowania nowego obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1 – Magdalena Migowska.....
Magdalena Migowska

2 – Weronika Chmielowiec.....

3 – Beata Biała – Grzędzicka.....
Beata Grzędzicka

4 – Anna Szyska.....
Anna Szyska

5 - Krystyna Białek.....
Białek

6 – Jerzy Kornacki.....
Jerzy Kornacki